

## 第4回 東京外環トンネル施工等検討委員会 有識者委員会

### 地表面陥没箇所周辺の調査の進捗状況について


令和2年 11月 27日

東日本高速道路株式会社関東支社東京外環工事事務所  
鹿島・前田・三井住友・鉄建・西武特定建設工事共同企業体

# 現在の調査の進捗状況について

調布市地表面陥没に関する調査の進捗状況について(令和2年11月26日現在)


## ① 路面空洞調査



調布市内 約3.5km/約4km 調査完了(データ解析・確認中)  
その他の沿線区市 協議中

## ②地盤状況の調査(ボーリング調査)

現在の進捗状況は、以下の通りである。(令和2年11月26日現在)  
なお、ボーリング調査⑤⑧以外では、空洞は確認されていない。



※地盤状況等により、ボーリング調査内容は変更する場合がある。

### 《進捗状況》

① 46m(完了)	② 14m(完了)	③ 15m(完了)	④ 47m(完了)	⑤ 26m
⑤-A 45m	⑤-B 0m	⑥ 46m(完了)	⑦ 44m	⑧ 4m

## ③地下水状況の調査

・地下水位、流向、流速、水質について、分析中

## ④埋設物の状況確認

・企業者から埋設物図面を提供頂き、周辺の埋設物状況について確認中

## ⑤地歴、文献、施工データの再確認

・地歴、文献、施工データの再確認中

## ⑥地表面の常時監視(GNSS測量)

・関係機関と協議中