



本庁舎等整備の1期工事完成日が変更になります。

日頃より、世田谷区政にご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。

世田谷区本庁舎等整備工事については、令和3年7月から1期工事を行っています。

1期工事の完成予定について、これまで、令和5年7月末としていましたが、工事進捗の遅れを受け、令和5年9月末に変更いたします。工事の施工に際して、引き続き、ご近隣・地域の皆様にはご迷惑をおかけしますが、安全第一で進めてまいりますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

■ 工事概要

工事場所 世田谷区世田谷4丁目21番（東敷地）、22番（西敷地）

工事内容 ・東棟新築工事、区民会館改修工事、西棟新築工事

・上記工事に伴う電気設備及び機械設備工事

・既存第一庁舎、第二庁舎、第三庁舎、分庁舎解体工事

工事期間 変更前：1期工事：令和3年7月から令和5年7月末まで

変更後：1期工事：令和3年7月から令和5年9月末まで

※2期工事の竣工時期については、現在、調整中です。



全体工事の完成予定日（令和9年10月）に変更はありません。

施工者 大成建設株式会社 東京支店

1期工事では、区民会館、議場、展望ロビー等が完成します。

■ 工事の進捗状況

東棟では現在、地下1階の躯体（建物を支える構造体）を施工中です。年末にはタワークレーンを設置し、年明けから、地上部分の鉄骨の建て方が始まります。（下の写真は11月下旬の現場状況をドローンで撮影した写真です）



区民会館では、ホール内部の全面に足場を設置し、既存の天井、壁を撤去し、新しい仕上げを行うための下地を設置する工事を進めています。

また、楽屋棟の建設も始まっています。（上の写真は舞台側から客席側を見た写真です）

来庁者用駐車場の整備工事が始まります。

現在、第2庁舎地下駐車場を来庁者用駐車場として使用していますが、庁舎利用者の安全確保の観点から老朽化した駐車場立体部分を解体し、平置きの駐車場として再整備することといたしました。工事期間中の代替駐車場は下図のとおりです。

工事の施工や車両の通行に際して、ご近隣・地域の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、安全第一の運用に努めてまいりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

◆代替駐車場運用期間：令和5年1月12日～令和5年3月下旬（予定）



世田谷区新庁舎等完成イメージ動画

新庁舎及び改修後の区民会館の外観、東側・西側アプローチからの動線、広場などのイメージを掴んでいただけるよう完成イメージ動画を「YouTube」に掲載しています。ぜひ、ご覧ください。



世田谷区新庁舎等の完成イメージ動画
YouTube 公式チャンネル「SetagayaCity」

+プラスワン

- これまで発行した本庁舎等整備Newsや工事Newsは区HPをご覧ください。
- 工事の概要や作業所HPへのリンクを区HPで公開しています。ぜひご覧ください。

トップページ > 目次から探す > 区政情報 > 区の政策 > 方針 > 本庁舎等整備について



<発行> 2022年12月

世田谷区 庁舎整備担当部 庁舎管理担当課

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号

電話 03-5432-2088 ファクシミリ 03-5432-3006

