

下北沢駅南西側区間における「鎌倉通り沿い緑地エリア」整備時期の変更について

1 主旨

小田急電鉄小田原線（代々木上原駅～梅ヶ丘駅間）連続立体交差事業及び複々線化事業による鉄道地下化に伴い生じる線路跡地の利用（以下「上部利用」という。）について、上部利用計画に基づき順次、整備を進めてきた。

現在、下北沢駅南西側区間における「鎌倉通り沿い緑地エリア」の整備については、令和4年3月末の完成を目指し、第3回区議会定例会での補正予算を計上し、先行工事となる擁壁工事を進めているが、下北沢駅南西口エリアの商業施設（小田急電鉄）の工期延伸等により、後発となる緑地広場工事の年度内完成が困難となったため、改めて鉄道事業者との調整及び、工期の見直しを行い、「緑地広場工事」に関わる今年度予算については、第4回区議会定例会の繰越明許にかかる補正予算として提案し、引き続き早期完成を目指す。



2 整備スケジュールについて

		令和3年度									令和4年度			
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
商業施設（小田急電鉄）	当初													
	変更													
擁壁工事	当初													
	変更													
緑地広場工事	当初													
	変更													

凡例： 当初の整備予定
 変更後の整備予定

3 予算 94,341千円

※第4回区議会定例会に、繰越明許にかかる補正予算として提案予定。

4 今後の予定

令和4年 1月上旬 緑地広場工事着手
 令和4年 4月末 緑地広場工事完成