

令和7年5月21日  
教育環境課

## 区立小学校体育館における暑熱対策実施時期の変更について

### 1. 主旨

区立小学校体育館の暑熱対策について、令和7年2月の文教常任委員会にて報告を行ったが、契約に向け必要空調能力を精査し、機器の選定を行ったところ、各学校への空調設備の増設時期に変更が生じたため、報告する。

### 2. 小学校体育館の暑熱対策

#### (1) 空調設備増設

EHP：電気式空調設備		GHP：ガス式空調設備	
令和7年2月文教常任委員会報告時点			
令和7年7月上旬目途		EHP	22校
令和7年5月現在			
令和7年6月中旬～7月上旬		EHP	9校
7月中旬～8月下旬		EHP	6校
		GHP	4校+令和8年度から前倒し5校
9月～10月		GHP	3校
合計			27校

#### 【変更理由】

令和7年7月上旬を目途に増設するとしていた22校について、体育館空調環境調査の速報値により、電気容量に余裕があると判断しEHPを増設することとしていたが、年度末の最終結果を踏まえ、必要冷房能力の精査を行ったところ、13校の学校で不足することが判明した。

13校のうち、電気容量に余裕がありEHPのまま能力を増加する6校、および能力の不足を補うためにEHPからGHPに変更する4校については、「7月中旬～8月下旬」に変更する。また、容量の大きいGHPに変更する3校については、機器の確保に時間を要することから「9月～10月」に変更する。

なお、令和8年度にGHP増設予定の学校のうち、5校について、校舎棟の工事と合わせ、前倒しして「令和7年7月中旬～8月下旬」に増設する。

#### (2) 窓面および屋根天井面对策の前倒し実施

空調設備増設が当初より遅れる13校について、各学校の状況に合わせた遮熱対策（遮熱カーテン・天井への遮熱シート）を、6月より先行して順次実施する。

### 3. 今後の対応

本委員会報告後、対象校（27校）に対し、工事スケジュールを周知する。

(別紙)

## 区立小学校体育館空調設備増強スケジュール(修正版)

	令和7年2月文教常任委員会報告時点	令和7年5月現在
令和7年度	<p>【令和7年7月上旬目途 EHP 22校】</p> <p>太子堂小、桜小、多聞小、松沢小、駒沢小、  中里小、上北沢小、経堂小、赤堤小、城山小、  京西小、東深沢小、桜町小、中町小、塚戸小、  烏山北小、芦花小、船橋小、砧南小、給田小、  千歳台小、下北沢小</p>	<p>【令和7年6月中旬～7月上旬：EHP 9校】</p> <p>太子堂小、桜小、多聞小、松沢小、上北沢小、  城山小、烏山北小、給田小、下北沢小</p> <p>【令和7年7月中旬～8月下旬：EHP 6校】</p> <p>駒沢小、赤堤小、塚戸小、船橋小、中里小、  東深沢小</p> <p>【令和7年7月中旬～8月下旬：GHP 9校】</p> <p>京西小、桜町小、芦花小、千歳台小、  中丸小、二子玉川小、用賀小、山野小、喜多見小</p> <p>【令和7年9月～10月：GHP 3校】</p> <p>経堂小、中町小、砧南小</p> <p style="text-align: right;">計 27校</p>
令和8年度	<p>【令和8年度 GHP 8校】</p> <p>中丸小、二子玉川小、東玉川小、用賀小、  八幡山小、山野小、千歳小、喜多見小</p>	<p>【令和8年3月～6月：GHP 6校】</p> <p>東玉川小、八幡山小、千歳小、  三宿小、弦巻小、明正小</p>
令和9年度まで	<p>【令和8～9年度 21校】</p> <p>三宿小、桜丘小、旭小、松原小、駒繫小、  弦巻小、山崎小、代田小、三軒茶屋小、松丘小、  池尻小、笹原小、奥沢小、尾山台小、九品仏小、  等々力小、玉堤小、祖師谷小、明正小、武蔵丘  小、希望丘小</p>	<p>【令和8～9年度 18校】</p> <p>桜丘小、旭小、松原小、駒繫小、山崎小、代田小、  三軒茶屋小、松丘小、池尻小、笹原小、奥沢小、  尾山台小、九品仏小、等々力小、玉堤小、  祖師谷小、武蔵丘小、希望丘小</p>