

令和7年5月26日
教育委員会事務局

区立小学校体育館における暑熱対策実施時期の変更について

1. 主旨

区立小学校体育館の暑熱対策について、令和7年2月の教育委員会にて報告を行ったが、契約に向け必要空調能力を精査し、機器の選定を行ったところ、各学校への空調設備の増設時期に変更が生じたため、報告する。

2. 小学校体育館の暑熱対策

(1) 空調設備増設

※ EHP：電気式空調設備 GHP：ガス式空調設備

① 令和7年2月教育委員会報告時点

令和7年7月上旬目途 EHP 22校

② 令和7年5月現在

令和7年6月中旬～7月上旬 EHP 9校

7月中旬～8月下旬 EHP 6校

GHP 4校＋令和8年度から前倒し5校

9月 ～10月 GHP 3校

合計 27校

【変更理由】

令和7年7月上旬を目途に増設するとしていた22校について、体育館空調環境調査の速報値により、電気容量に余裕があると判断しEHPを増設することとしていたが、年度末の最終結果を踏まえ、必要冷房能力の精査を行ったところ、13校の学校で不足することが判明した。

13校のうち、電気容量に余裕がありEHPのまま能力を増加する6校、および能力の不足を補うためにEHPからGHPに変更する4校については、「7月中旬～8月下旬」に変更する。また、容量の大きいGHPに変更する3校については、機器の確保に時間を要することから「9月～10月」に変更する。

なお、令和8年度にGHP増設予定の学校のうち、5校について、校舎棟の工事と合わせ、前倒しして「令和7年7月中旬～8月下旬」に増設する。

(2) 窓面および屋根天井面对策の前倒し実施

空調設備増設が当初より遅れる13校について、各学校の状況に合わせた遮熱対策（遮熱カーテン・天井への遮熱シート）を、6月より先行して順次実施する。

3. 今後の対応

本委員会報告後、対象校（27校）に対し、工事スケジュールを周知する。

(別紙)

区立小学校体育館空調設備増強スケジュール（修正版）

	令和7年2月文教常任委員会報告時点	令和7年5月現在
令和7年度	【令和7年7月上旬目途 EHP 22校】 太子堂小、桜小、多聞小、松沢小、駒沢小、 中里小、上北沢小、経堂小、赤堤小、城山小、 京西小、東深沢小、桜町小、中町小、塚戸小、 烏山北小、芦花小、船橋小、砧南小、給田小、 千歳台小、下北沢小	【令和7年6月中旬～7月上旬：EHP 9校】 太子堂小、桜小、多聞小、松沢小、上北沢小、 城山小、烏山北小、給田小、下北沢小 【令和7年7月中旬～8月下旬：EHP 6校】 駒沢小、赤堤小、塚戸小、船橋小、中里小、 東深沢小 【令和7年7月中旬～8月下旬：GHP 9校】 京西小、桜町小、芦花小、千歳台小、 中丸小、二子玉川小、用賀小、山野小、喜多見小 【令和7年9月～10月：GHP 3校】 経堂小、中町小、砧南小 計 27校
令和8年度	【令和8年度 GHP 8校】 中丸小、二子玉川小、東玉川小、用賀小、 八幡山小、山野小、千歳小、喜多見小	【令和8年3月～6月：GHP 6校】 東玉川小、八幡山小、千歳小、 三宿小、弦巻小、明正小
令和9年度まで	【令和8～9年度 21校】 三宿小、桜丘小、旭小、松原小、駒繫小、 弦巻小、山崎小、代田小、三軒茶屋小、松丘小、 池尻小、笹原小、奥沢小、尾山台小、九品仏小、 等々力小、玉堤小、祖師谷小、明正小、武蔵丘 小、希望丘小	【令和8～9年度 18校】 桜丘小、旭小、松原小、駒繫小、山崎小、代田小、 三軒茶屋小、松丘小、池尻小、笹原小、奥沢小、 尾山台小、九品仏小、等々力小、玉堤小、 祖師谷小、武蔵丘小、希望丘小