

令和4年11月11日  
保 育 部 保 育 課

(仮称)世田谷区立玉川地域拠点保育園新築工事に係る工期契約変更について

## 1 主旨

(仮称)世田谷区立玉川地域拠点保育園の新築工事については、令和4年7月28日の福祉保健常任委員会において、工期延伸に伴い、開園時期を令和5年4月から、令和5年5月以降に延期することを報告したが、この度、工期の契約内容が変更となったので報告する。

## 2 工期変更

工 期 【変更前】令和5年2月3日⇒【変更後】令和5年4月28日

## 3 変更理由

工事監理事業者が配筋に係る変更の報告を区に適切に行わなかったことにより、工程の見直しが発生したため。

## 4 工期変更に伴う開園時期（予定）について

開園時期については、令和4年7月28日福祉保健常任委員会にて、令和5年5月以降に延期することをすでに報告し、区民の方にも「保育のごあんない」や区ホームページ等で周知を行っているが、変更後の工期が令和5年4月28日となったため、竣工後、各種検査が必要になることや、深沢・奥沢西保育園の移転等を踏まえて、開園時期を令和5年7月以降に延期する。

なお、新たな開園時期については、「保育のごあんない追加・訂正表」や区ホームページ等で周知を行うとともに、正式な開園月日については決まり次第、改めて報告する。

## 5 今後のスケジュール（予定）

令和4年 11月 第4回区議会定例会に新築工事請負契約の工期変更議案を提出

令和5年 4月28日 仮称世田谷区玉川地域拠点保育園竣工

令和5年 7月以降 仮称世田谷区玉川地域拠点保育園運営開始