

砧小学校・砧幼稚園改築 基本構想見直し説明会

【日 時】 1回目：令和7年3月7日（金） 17時～18時

2回目：令和7年3月9日（日） 14時～15時

【場 所】 砧小学校 体育館

世田谷区教育政策・生涯学習部教育環境課

次第


1. 挨拶
世田谷区立砧小学校 校長 神田 光子
世田谷区立砧幼稚園 園長 島崎 智恵
世田谷区教育政策・生涯学習部 教育環境課長 高野 明
2. 出席者紹介
3. 基本構想見直し概要報告
4. 質疑応答

基本構想見直し概要報告



1. 基本構想見直し策定までの経緯について
2. 基本方針について
3. 基本構想見直しのポイントについて
4. 平面ゾーニング図と計画の特色について
5. 建替えステップについて
6. 基本設計で考慮すべき基本事項について
7. 児童ワークショップの報告
8. 今後のスケジュール（予定）について

1.基本構想見直し策定までの経緯について



2.基本方針について

- ① 複合化を活かした多様な教育や子育ての拠点となる施設
- ② 子どもたちの健康・体力の向上に寄与する施設
- ③ 地域とともに歩む開かれた施設
- ④ 自然とのふれあいを大切にする地球にやさしい施設
- ⑤ 児童と地域を守る安全安心な施設

3.基本構想見直しのポイントについて

① 工期短縮

…近隣、学校運営、事業者の負担軽減

② 一部擁壁について工法の見直し


…隣地に接する既存擁壁については残置しながら安全性が担保できる計画に変更、
近隣の負担軽減

③ 基本設計を先行して実施

…事業全体にかかる費用の見通しがつきやすくなる、技術者の拘束期間の短縮

3.平面ゾーニング図と 計画の特色について

※ゾーニングや建物外形等は、今後の
技術提案により変更となる可能性
があります



旭小学校の校庭と校舎の平面ゾーニング図


【フロア構成】

【凡例】

- 教室
- 体育館
- メディアセンター（図書室）
- 認定こども園諸室
- EV



ボリュームイメージ（南側鳥瞰）



【平面ゾーニング】

【凡例】

- | | |
|--|--|
| 普通教室関連 | 小学校出入口 |
| 特別教室関連 | こども園出入口 |
| 児童生活関連 | 給食搬出入口 |
| 管理諸室関連 | |
| 体育館 | |
| 幼稚園関連 | |
| EV | |
| 共用部 | |



地下2階

【平面ゾーニング】

【凡例】

- | | |
|---|--|
| 普通教室関連 | 小学校出入口 |
| 特別教室関連 | こども園出入口 |
| 児童生活関連 | 給食搬出入口 |
| 管理諸室関連 | |
| 体育館 | |
| 幼稚園関連 | |
| EV | |
| 共用部 | |



地下1階

【平面ゾーニング】

【凡例】

- | | |
|--|--|
| 普通教室関連 | ▶ 小学校出入口 |
| 特別教室関連 | ▶ こども園出入口 |
| 児童生活関連 | ▶ 給食搬出入口 |
| 管理諸室関連 | |
| 体育館 | |
| 幼稚園関連 | |
| EV | |
| 共用部 | |



【平面ゾーニング】


【凡例】

- 普通教室関連
- 特別教室関連
- 児童生活関連
- 管理諸室関連
- 体育館
- 幼稚園関連
- EV
- 共用部

- 小学校出入口
- こども園出入口
- 給食搬出入口




2階



3階

4. 建替えステップについて




- 凡例
- ◀ 児童出入口
 - ▶ 工事車両出入口
 - 解体工事
 - 新設工事
 - 工事エリア
 - 補強工事

4. 建替えステップについて


③既存校舎・既存幼稚園解体【松の木移植】

令和9年4月～令和10年1月



④校舎新設・擁壁整備

令和10年2月～令和12年8月




凡例

- ◀ 児童出入口
- ▶ 工事車両出入口
- 解体工事
- 新設工事
- 工事エリア
- 補強工事

砧小学校・砧幼稚園改築基本構想見直し説明会

4. 建替えステップについて





- 凡例
- ◀ 児童出入口
 - ▶ 工事車両出入口
 - 解体工事
 - 新設工事
 - 工事エリア
 - 補強工事

4. 建替えステップについて

⑦外構整備・擁壁整備

令和13年7月～令和14年3月



凡例

- ◀ 児童出入口
- ▶ 工事車両出入口
- 解体工事
- 新設工事
- 工事エリア
- 補強工事

5.基本設計で考慮すべき 基本事項について

【配置計画】

- 小学校グラウンドは、現状と同等以上の広さ、整形な部分を広く確保するよう検討
- 園庭は現状と同等以上の広さを確保するとともに、園舎から園庭が見渡せるように配置
- 将来の児童数増加に柔軟な対応が可能な平面計画。

5.基本設計で考慮すべき 基本事項について

【平面計画】

1_ 児童ゾーン

- 普通教室は、日当たりのよい位置にまとめて配置し、良好な室内環境を確保

2_ 運動ゾーン

- プールは近隣校のプールを共同利用し、敷地の有効活用
- 体育館の屋根に屋上緑化や太陽光発電パネルを配置するなど、遮熱性向上の工夫

3_ 地域開放ゾーン

- 地域コミュニティスペース（和室）を設け、図書室や特別教室等についても地域開放を考慮

4_ 認定こども園

- 小学校と連携できるよう、校舎内で行き来できる計画

給小学校・給幼稚園改築基本構想見直し説明会

5.基本設計で考慮すべき 基本事項について

【その他】

1_ 室内環境

- 地下階も含め、校舎内の通風・採光を確保し、良好な室内環境を整備

2_ 防犯・災害対策

- 避難所運営のための水確保や太陽光発電など非常時対応を考慮した設備計画
- 校舎から死角となる箇所の安全対策を検討

3_ 維持管理

- 屋上への階段設置など、管理しやすい動線を適切に確保

4_ 工事安全

- 児童の安全を最優先に、避難所運営も考慮した仮設計画

6. 児童ワークショップの報告

6年生の児童69名が12組のグループに分かれて、「つなげよう砦の過去・現在・未来」をテーマに未来につなげたい「砦小学校らしさ」について、話し合い、わからないことは調べ、まとめた意見をグループごとに発表してもらいました。

発表会では、桜やイチョウ、竹林などの自然環境や遊び場となっているぼんぼこ山や投擲板、石碑などの砦小の歴史を継承するものについて、「なぜ残したいか」、「残すためにどうするか」また、「残せない場合の活用方法」といった視点で様々なアイデアがでてきました。



今後のスケジュール（予定）について



令和 6 年度
(2024 年度)

基本構想見直し
基本設計

- ・ 基本構想見直し説明会
(3/7, 3/9)

令和 7 年度
(2025 年度)

基本設計
準備工事
・ プール解体
・ 体育館一部改修

- ・ 基本設計中間説明会
- ・ 基本設計説明会
- ・ プール解体説明会

令和 8 年度
(2026 年度)

実施設計
準備工事
・ 仮設校舎建設

- ・ 条例に基づく説明会
- ・ 解体工事説明会
- ・ 仮設校舎へ引越し

令和 9 年度 ~
(2027 年度 ~)

解体・改築工事

- ・ 改築工事説明会

※今後の検討状況等により変更となる可能性があります。

ご清聴ありがとうございました

【お問合せ先】

〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27
教育政策・生涯学習部 教育環境課 担当 鍋坂・小野塚・片倉
電 話：03-5432-2663
FAX：03-5432-3029