

議会の委任による専決処分の報告
(旧世田谷区立保健センター解体工事)

- 1 契約件名 旧世田谷区立保健センター解体工事
- 2 相手方 東京都荒川区西日暮里二丁目1番6号
株式会社河野解体工業東京営業所
代表者 石 田 茂
- 3 契約金額 議決金額 1, 3 5 6, 7 1 8, 0 0 0 円
変更金額 1, 3 5 2, 1 3 1, 0 0 0 円
- 4 工 期 令和10年8月31日
- 5 変更理由 ①工事着手後、地下耐圧盤調査及び測量の結果、既存建物が想定以上に深く施工されていたことが判明し、併せて予測を上回る地下水の噴出が確認された。これに伴い、土砂崩壊防止対策及び地下水強制排水が必要となったため。
②上記の追加工事に伴う工期延伸の影響を踏まえ、今後の工事計画に支障がないことを確認した地中障害物の一部について、引抜き工事を取りやめ、工期短縮を図るため。
- 6 専決処分日 令和8年6月22日